



ГРАД ЧАЧАК

Градоначелник

Број:06-39/1/2022-II

Датум:10.03.2023.год.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2022. ГОДИНЕ

Град Чачак константно улаже у развој инфраструктуре како би олакшао услове живота својих грађана, побољшао услове пословања локалне привреде и створио услове да привуче и задржи домаће и стране инвеститоре. Једно од најважнијих питања за локалне самоуправе је како планирати и финансирати изградњу нове инфраструктуре. Буџетска средства су мала и често недовољна за системско финансирање капиталних инвестиција. Системски приступ планирању капиталних инвестиција омогућава локалним самоуправама боље искоришћавање капацитета локалног буџета, као и бољи приступ изворима финансирања (ЕУ – предприступним фондовима, средствима из домаћих извора финансирања и другим донаторским средствима).

Град Чачак је приступио изради Плана инфраструктурног развоја на основу Решења о образовању Радне групе за израду Плана инфраструктурног развоја града Чачка број 020-116/2019-II донетим од стране Градоначелника. План инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. године је усвојен на Скупштини Града Чачка на седници одржаној 21. и 22. маја 2020. године. Укупан број планираних пројеката износи 49.

План инфраструктурног развоја града Чачка је документ којим се одређују главне смернице инвестиционог развоја града за три године (2020-2022. година), у односу на расположиве финансијске ресурсе. То је основни документ од кога се полази приликом планирања капиталних издатака локалног буџета, а при том се води рачуна о усаглашености Стратегије одрживог развоја града Чачка и реалних финансијских могућности града. Планом су обухваћени пројекти од општег значаја.

Реализација пројеката предвиђених Планом инфраструктурног развоја допринеће стварању бољих услова за привлачења домаћих и страних инвестиција, као и других заинтересованих лица, створиће се бољи услови за пословање локалне пословне заједнице, али и за живот локалног становништва.

Пројекат 1:

Енергетска санација Опште болнице у Чачку – I фаза и реконструкција Опште болнице у Чачку – II фаза

Образложење:

- Уговор о изради техничке документације за озакоњење и енергетску санацију објекта у оквиру комплекса Опште болнице др Драгиша Мишовић у Чачку извршен у потпуности износу од 7.992.000,00 динара.

- Уговор о изради пројектно техничке документације за реконструкцију комплекса Опште болнице у Чачку и израду пројектно техничке документације за изградњу новог РХ центра у Овчар Бањи у износу од 84.992.400,00 динара извршен у износу од 78.808.147,00 динара.

Пројекат 2:

Санација објекта ОШ „Ратко Митровић“

Образложење:

Уговор извршен у потпуности износу од 133.266,237.72 динара. Објекат је у потпуности саниран. Реконструисана је читава зграда, урађене нове зидне инсталације, подови у складу са савременим техникама за постизање енергетске ефикасности, урађена је нова физкултурна сала, новоизграђени спортски терени и кабинети у којима се налази потпуно нов намештај. Радове је финансирала Влада Републике Србије преко Канцеларије за јавна улагања, а Град Чачак је финансирао израду пројектно техничке документације.

Пројекат 3:

Прибављање објеката у јавну својину

Град Чачак је са ХАЛКБАНК а.д. Београд закључио Уговор о куповини зграде финансијских услуга спратности По+П+3+Пк нето површине 3.139,21 м² у Пиварској улици. Укупна вредност уговора је 1.687.318,00 ЕУР (у динарској противвредности). У 2020. години реализовано је 51.348.035,46 динара, а у 2021. години реализовано је по уговору 67.280.821,06 динара. У 2022. години је исплаћена преостала рата у износу од 68.613.461,32 динара, чиме је ова активност завршена.

У 2020. години је за прибављање у јавну својину исплаћено укупно 60.711.367,06 динара, док је за исте намене у 2021. години издвојено 97.674.489,89 динара. У 2022. години за прибављање објеката у јавну својину исплаћено је 209.206.204,92 динара.

Активност је константна.

Пројекат 4:

Санација, рекултивација и затварање несанитарне депоније "Прелићи"

Некадашње сметлиште „Прелићи“ позиционирано је између реке Атенице и Западне Мораве. Ово је индустријски део града, у близини се налазе стамбени објекти. Површина сметлишта је 12 хектара. Удаљеност депоније од реке је 100 метара, а од Атеничке реке свега 50 метара. Зона 1 је затворена 1994 године, изнивелисан је терен, отпад је прекривен инертним материјалом и почела је контрола одлагања отпада. Зона 2 је у употреби била од 1998- 2012. год. Тада ова зона није задовољавала санитарне критеријуме, а имала је негативан утицај на животну средину. Ресорно министарство и град Чачак су издвојили значајна средства за санацију и затварање несанитарне депоније „Прелићи“. Процес је текао у три фазе. За прве две фазе је из буџета издвојено преко 120 милиона динара, док је за трећу коначну фазу издвојено преко 70 милиона динара.

Пројекат 5:

Уређење корита реке Ботуње

Активност до сада није реализована.

Пројекат 6:

Набавка опреме за нову зграду НТП-а Чачак

Током 2020. године, Научно технолошки парк Чачак се преместио на нову локацију. На поменутој локацији успостављена је мултидисциплинарна лабораторија са опремом из сектора роботике и аутоматизације, електро-пнеуматике, електронике и 3Д штампе. Поред наведених сегмената опреме из лабораторије, нова локација опремљена је савременим лаптоп и десктоп рачунарима, рек ормарима, серверима, ЛЕД екранима високе резолуције, системом за противпровалну заштиту као и комплетно новим сетом намештаја. Сектор за роботiku и аутоматизацију у оквиру лабораторије Научно технолошког парка Чачак, опремљен је савременим дворучним колаборативним роботом „IRB 14000“. Сектор електро-пнеуматике опремљен је Festo опремом укључујући мерне станице, компресор, дидактичке сетове и сву пратећу опрему из наведене области. Електро опрема у оквиру лабораторије обухвата мераче сигнала, осцилоскопе, програмабилна напајања као и RF 5G анализер сигнала који поседује спектар могућности анализе до максимум 6.5 GHz. Део лабораторије који се односи на 3Д штампу опремљен је са два 3Д штампача „Crealitt CR 10s Pro“ и „Felix“ чији рад се базира на 1,75 мм филаменту као и 3Д скенеру „Matter and form V2“. Пројекат је реализован у потпуности.

Пројекат 7:

Реконструкција атлетске стазе у Чачку

Уговор извршен у потпуности износу од 75.355.517,00 динара. Атлетска стаза је у потпуности реконструисана.

Пројекат 8:

Изградња атмосферске канализације у Улици 66 и даље до улива у Атеничку реку

Реализација активности није започета. У току је решавање имовинско правних односа.

Пројекат 9:

Пројектовање нових инвестиција

У 2020. години за пројектно планирање за инвестиције од јавног значаја за град Чачак издвојено је укупно 4.328.800 динара. За исте намене у 2021. години издвојено је 8.948.250,00 динара.

Најважније пројекти су:

- Пројектовање реконструкције градске кошаркашке хале (4.000.000 дин.),
- идејно решење, пројекат парцелације,
- урбанистички пројекат и главни пројекат за затворени базен (2.000.000 динара),
- израда дела техничке документације за реконструкцију Опште болнице Чачак (800.000 динара),
- пројекат парка у МЗ Свети Сава у Атеници (600.000 дин.),
- пројекат црпне станице на Љубић кеју (600.000 дин.),
- Пројекат амбуланте у Љубићу (3.000.000 дин.),
- израда Урбанистичког пројекта за урбанистичку целину 2.2. и израда техничке документације за изградњу објекта у функцији спорта у урбанистичкој целини 2.2. (5.500.000дин.),
- пројектовање фискултурне сале у основној школи Ђакон Авакум у Трнави (2.000.000 дин.), и тд.

Најважније пројекти у 2022. години су:

- Пројекат комплекса градске болнице и РХ Центар Овчар Бања 97.400.000,00 динара,
- Пројекат црпне станице на Љубић кеју –друга фаза 2.600.000,00 динара,
- Пројекат пешачке зоне у Жупана Страцимира 900.000,00 динара,
- Пројекат реконструкције улице Николаја Велимировића 2.100.000,00 динара
- Пројектовање физкултурне сале у основној школи Ђакон Авакум у Трнави 1.135.000,00 динара
- Пројектовање и израда техничке документације за реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић 1.550.000,00 динара и тд.

Активност је константна.

Пројекат 10:

Реконструкција пута ка Слатинској бањи (од старог пута Чачак – Краљево до центра Слатинске бање)

Активност није реализована.

Пројекат 11:

Изградња параглајдинг стазе на Овчару

Активност није реализована у протеклом периоду. О овом пројекту се дискутовало на радним групама за развој Овчарко кабларске клисуре. Предложено је да се крене са решавањем имовинско правних односа на предвиђеној локацији која делом припада граду Чачку, а делом општини Лучани, као и да се размотри које су дозволе неопходне за изградњу.

Пројекат 12:

Реконструкција градског бедема

Уговори извршени у потпуности износу од 22.751.646 динара и 14.670.513 динара. Након што је уређена градска плажа, завршена је и реконструкција бедема са љубићке стране Западне Мораве. Урађено је попловавање стаза бедема, од друмског моста до градске плаже, већ постојеће степенице су реконструисане тако што су постављене вибропресоване бетонске плоче. Такође, ово „шеталиште“ добило је и нови мобилијар и јавну расвету.

Пројекат 13:

Изградња магистралног цевовода од МЗ Мојсиње до МЗ Мрчајевци

Није започета реализација пројекта. Надлежност ЈКП „Водовод“ Чачак.

Пројекат 14:

Брана и акумулација "Ариље-профил Сврачково"

„Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д Београд и Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе“ Београд закључили су Споразум о решавању спора путем посредовања број 8284 од 03.09.2021. године, а на основу одштетног захтева „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д Београд насталог на основу обрачуна потраживања извођача у вези ранијих потраживања за радове на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково за период 2019-2020. године.

Укупан одштетни захтев износи 571.622.752,48 динара који удружиоци средстава измирују на основу процента свог учешћа у заједничком финансирању изградње бране и акумулације „Ариље профил-Сврачково“.

Укупно учешће Града Чачка у финансирању одштетног захтева износи 25.085.871,69 динара, а уплаћена је целокупна сума.

На апропријацији **174. економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, расход по наменама 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова**, предвиђена су средства за за учешће града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану и акумулације „Ариље профил-Сврачково“ у 2021. години. Уговором о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације „Ариље профил-Сврачково“ и Анексом I Уговора о удруживању средстава учешће града Чачка у финансирању изградње бране и акумулације износи 4,67% од укупно планираних средстава.

План износи 18.680.000 динара, утошено је 18.600.000,00 динара, а средства су исплаћена:

- **9.340.000,00 динара** на име исплате одштетног захтева „Хидротехнике-Хидроенергетике“. ЈВП „Србијаводе“ Београд је испоставио захтев за пренос средстава број 432 од 17.01.2022. године на износ од 9.340.000 динара, а на основу прве рате одштетног захтева за 2021. годину.
- **9.260.000,00 динара** на име исплате одштетног захтева „Хидротехнике-Хидроенергетике“. ЈВП „Србијаводе“ Београд је испоставио захтев за пренос средстава број 7344 од 19.07.2022. године на износ од 9.260.000 динара, а на основу одштетног захтева за 2022. годину.

Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково“ у 2022. години било је 35.897.632,00 динара.

Активност се реализује до завршетка инвестиције.

Пројекат 15:

Изградња гасне котлатнице за снабдевање топлотном енергијом ОШ “Вук Караџић”, Техничке школе, Музичке школе и факултета.

Уговори извршени у потпуности износу 7.464.168,42; 4.566.000,00 и 13.006.512,60 динара. Котларница је капацитета три мега вата, са вреловодно/топловодном мрежом и савременим подстаницама у објектима Основне школе „Вук Караџић“, Музичке школе „Др Војислав Вучковић“, Техничке школе, Агрономског факултета и Факултета техничких наука у Чачку.

Пројекат 16:

Изградња фискултурне сале у функцији ОШ „22. децембар“ у Доњој Трепчи

Вредност ове инвестиције износи 38 милиона динара, а заједнички су је финансирани Град Чачак са 22,5 милиона динара и Министарство привреде са 15,5 милиона динара. Површина сале износи 650 метара квадратних, а изграђене су и канцеларије, свлационице – све оно што је неопходно једној модерној фискултурној сали. Реализована су два уговора и то један уговор у износу 12.200.000,00 динара, а други у износу од 34.650.258,79 динара, тако да је активност потпуно завршена.

Пројекат 17:

Партерно уређење градске плаже

Уговор извршен у потпуности износу 64.790.585,64 динара. Градска плажа је партерно комплетно уређена.

Пројекат 18:

Изградња система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје.

На реализацији пројекта потписана су два уговора за извођење радова на изградњи система водоснабдевања, као и изградњи ценовода између резервоара и разводне мреже са прикључцима у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје. Један уговор је извршен у потпуности у износу од 15.711.224,18 динара. Други уговор извршен је у износу 14.942.155,00 динара у 2022. години од уговорених 26.909.400,00 динара.

Пројекат 19:

Реконструкција Балканске улице у Чачку

Урађена је комплетна реконструкција Балканске улице, од Немањине до Улице Чедомира Васовића. Постављен је нови асфалт, замењена водоводна мрежа, а у оквиру санације замењене су азбестне цеви. Уговор о извођењу радова на реконструкцији хидротехничких инсталација и коловозне конструкције у улици Балканској у функцији развоја сектора услуга извршен у потпуности износу од 31,382,733.44 динара. Планирана реконструкција улице је завршена.

Пројекат 20:

Изградња вишенаменског објекта-мензе и фискултурне сале са пратећим просторијама у функцији ОШ „Ђенерал Марко Ђ Катанић“ у Бресници

У Основној школи „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ у Бресници изграђена је ученичка кухиња и балон сала за спортске активности. Уговори о извођењу радова на изградњи вишенаменског објекта-мензе и фискултурне сале са пратећим просторијама у функцији ОШ „Ђенерал Марко Ђ Катанић“ у Бресници извршени у износу 22,040,626.52 и 14,817,272.40 динара. Објекат је завршен и отворен за коришћење.

Пројекат 21:

Изградња парка у МЗ Свети Сава

Уговор о извођењу радова на партерном уређењу парка Свети Сава извршен је у потпуности износу од 40,889,932.74 динара. Урађене су шетачке стазе, клупе, платои за игру и забаву деце, теретана, учионица на отвореном, чесма, а простор има и свој паркинг.

Пројекат 22:

Реконструкција зграде Начелства

Министарство културе и информисања Републике Србије по расписаном Јавном конкурс од 17. децембра 2018. године под називом ГРАДОВИ У ФОКУСУ 2019 ради подстицања локалног развоја кроз подршку годишњим програмима културних активности, Граду Чачку су одобрена средства у износу до 16.000.000,00 динара у циљу суфинансирања реализације пројекта Града ЧАЧКА – „Чачак на сцени - Трансформација културног простора града у поливалентну сцену“. С тим у вези је закључен Уговор број 451-04-58/2019-03 од 18.12. 2019. године у циљу реконструкције дела зграде некадашњег Окружног начелства (зграда Народног музеја и Међуопштинског историјског архива) Чачак. У циљу реализације пројекта, Град Чачак и Занатска задруга „Универзал“ Чачак закључили су Уговор извођењу радова на реконструкцији Окружног начелства (заводни печат Града Чачка) на основу кога је Занатска задруга „Универзал“ Чачак, доставила предрачун за аванс број 7-2/2020 од 05.05.2020. године на износ од 9.047.118,22 динара. Дана 23.12.2020. године 33 „Универзал“ испоставио је окончану ситуацију бр 7-0768 на

износ 8.814.774,00 динара, а неутрошени износ аванса у износу 232.344,22 динара је вратио 28.12.2020. године. На основу изнетог, Град Чачак је 30.12.2020 извршио повраћај неутрошених средстава у износу од 4.885.147,88 динара чиме је овај пројекат завршен.

Пројекат 23:

Реконструкција и доградња некатегорисаног пута Овчар Бања - Рошци.

Радови су у току. Средствима града Чачка и Министарства привреде, до сада је изграђена прва деоница у дужини од 2,5 километара. Гради се наставак овог пута у дужини од 4,5 километара. Ради се о деоници која води до места Потркање на државном путу Чачак – Шилковица. Радови подразумевају земљане радове, проширење саобраћајнице, насипање, измештање телекомуникационе и електроенергетске линије, односно припрему за асфалтирање пута. Реализован је један уговор у потпуности износу од 117.000.000,00 динара.

Пројекат 24:

Уређење платоа изнад Градске рупе

Уређењем је обухваћена свеобухватна реконструкција 2.300 метара квадратних овог простора. У овом ужем градском језгру око кога су концентрисане важне државне институције и привредни субјекти. У сарадњи са ЕПС-ом и Водоводом постављени су нови прикључци, изведени су радови на хидроизолацији, као и поплочавање платоа. Овом реконструкцијом настављамо са уређењем центра града које је започето уређењем простора испред Градске управе, настављено са реконструкцијом платоа испред Дома културе, изградњом Римског трга, реконструкцијом крака Пиварске. Уговор за уређење платоа изнад градске рупе извршен у износу 35.653.500,00 динара. Уређење простора је завршено.

Пројекат 25:

Изградња и проширење јавне расвете

Систем даљинског управљања јавним осветљењем већ је имплементиран дуж појединих саобраћајница у ужем и ширем градском језгру. Најпре је замењено укупно 215 светиљки у девет градских улица (Драгише Мишовића, Цара Лазара, Светог Саве, Кнеза Милоша, Светозара Марковића, Милоша Обилића, Девет Југовића, Бате Јанковића и Немањина улица), а потом још 161 светиљка дуж осам улица (Булевар Вука Караџића, Амицина, Девет Југовића, Немањина, Драгише Мишовића, Војводе Степе, Кнеза Милоша и Бирчанинова улица). У следећој фази прелази се на уградњу даљински управљивих светиљки у следећим улицама: Ломина, Београдска, Љубићка, Булевар војводе Путника, Краља Петра Првог, Цара Душана, Синђелићева, Филипа Филиповића, Карађорђева, Миленка Никшића, Книћанинова и улица Данице Марковић.

Циљ инвестиције чија је планирана вредност 360 милиона динара је да кроз три године финансирања, за шта је град планирао да се кредитно задужи ове године у износу од 120 милиона за прву рату, јесте да се кроз адаптацију и реконструкцију постојеће расвете и уградњу ЛЕД светиљки, на територији читавог града остваре значајне уштеде. Укупно извршење за наведену инвестицију је 239.999.999,99 динара.

Пројекат 26:

Реконструкција адаптација и опремање сеоских домова

У Мрчајевцима завршена је реконструкција Дома културе коју је Град Чачак финансирао са 15,5 милиона динара. Објекат је обновљен од пода до плафона и

крова, а услови који су обезбеђени за извођаче на сцени и публику могу се мерити са градским установама. Пригодан је за организацију различитих културних догађаја, а савремено опремљени простор има 210 седишта. Значајан је пре свега за децу из Културно уметничког друштва „Радиша Поштић“, али и за све грађане Мрчајеваца и околних села. Уговор број 404-2/36-2020-II од 11.05.2020. године на име извођења радова на адаптацији Дома културе и помоћних објеката у МЗ Мрчајевци - уговор извршен у потпуности износу 1.818.202 динара.

Завршена је и реконструкција Дома културе у Прислоници. Урађен је комплетан ентеријер, зидови, подови, бина. Простор је нарочито значајан за одржавање Сабора фулаша. Уговор, потписан за реализацију наведеног пројекта, извршен је у потпуности износу 3.500.000,00 динара.

Активност је константна док се не уреде предвиђени домови културе.

Пројекат 27:

Реконструкција вртића "Колибри"

Укупна инвестиција износила је 20 милиона динара, од чега је Министарства за рударство и енергетику инвестирало 7,5 милиона у енергетску ефикасност, а 12,5 милиона опредељено је из градске касе. Замењена је столарија, урађена лед расвета, противпожарни систем, комплетна изолација. Поред набројаног, шест милиона динара је опредељено за оградавање објекта, како би деца била потпуно безбедна.

Пројекат 28:

Изградња магистралног водовода од Трнавe до Виљуше

За наведену активност закључен је уговор о извођењу радова на изградњи магистралног водовода од Трнавe до Виљуше - прва фаза. Укупна вредност уговора је 11.422.275,84 динара, а исплаћена је целокупна сума.

Пројекат 29:

Реконструкција улице Светог Саве у Чачку

Активност још увек није започета са реализацијом. У току је решавање комплетних имовинско – правних односа.

Пројекат 30:

Систем даљинског надзора и управљања подстаницама

Предузећ ЈКП „Чачак“ је, заједно са донаторским средствима, уложило око 20.000.000 динара за даљински надзор и управљање подстаницама. До сада је инсталиран систем на 50 подстаница. Управљање и контрола свих аутоматизованих подстаница се сада координише са централног сервера, уз помоћ алгоритама система SCADA који омогућавају да свака подстаница испоручи оптималну количину топлотне енергије у складу са спољашном температуром у реалном времену.

Пројекат 31:

Изградња мреже водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница

Вредност инвестиције је 51 милион динара, а Град Чачак је буџетом у 2022. години обезбедио додатних 100 милиона за дистрибутивну мрежу и прикључке мештана наведених села на водосистем Рзав. Та, последња фаза радова биће уговорена по окончању изградње овог дела дистрибутивне мреже.

Изградњом око 2,5 километра главног вода и повезивања резервоара, стварају се технички услови да мештани у Вранићима, Милићевцима, Горњој Горевници и Соколићима, након много година чекања, коначно добију рзавску воду. Ово је велика инвестиција и Град Чачак је спреман да финансира око 90 одсто потребних средстава за све пројекте и главну дистрибутивну мрежу, али је неопходно да грађани, када дође време да се резервоари прикључују, учествују уплатом остатка средстава. Уговор од 51.000.000,00 динара је у потпуности извршен.

Пројекат 32:

Пројектовање и инфраструктурно опремање локације пословних зона и слободне зоне (Индустријска зона у Прељини и Индустриска зона у Коњевићима)

Закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи дела некатегорисаног пута на к.п.бр. 2265/1 КО Прељина по постојећој траси, од Државног пута 16 реда бр. 22/23 у дужини од 275,55м, водоводна мрежа и фекална канлизација од Државног пута 16 реда бр. 22/23 у дужини од 275,55м и атмосферска канализација на истој деоници пута са прелазом испод Државног пута 16 реда бр. 22/23 до пропуста на некатегорисаном путу Коњевићи-Балуга на кп.бр.2287/1 КО Прељина у дужини од 470м. Активност је реализована, а укупно је извршено по уговору до краја 2020. године 34.941.684 динара.

Пројекат 33:

Реконструкција зграде градске управе

Уговор о извођењу радова на реконструкцији скупштинске сале града Чачка реализован је у потпуности у износу од 23.987.726,40 динара. Поред главне сале реконструисани су и пратећи објекти намењени новинарима и техничким лицима. Завршен је и процес дигитализације локалног парламента. То ће подићи ефикасност седница Скупштине града и довести до скраћења трајања седница.

Пројекат 34:

Реконструкција машинског постројења на отвореном базену

Пројекат још увек није започео са реализацијом.

Пројекат 35:

Изградња фискултурне сале за карате и контактне спортове

Закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи фискултурне школе и контактних спортова. До краја 2021. године укупно је извршено 40.000.000 динара, док је уговорена вредност инвестиције 166.692.169 динара. Укупно је исплаћено за радове 181.299.071,10 динара. Објекат је отворен за употребу.

Пројекат 36:

Уређење аутобуских стајалишта

Реализован је уговор о извођењу радова на уређењу аутобуских стајалишта у 2020. години 1.715.921 динар, а износ од 2.160.036 динара у 2021. години. Из године у годину се повећава број уређених стајалишта. По уговору из 2022. године укупно је извршено 2.999.920,80 динара за исте намене. Активност је константна.

Пројекат 37:

Систем даљинског управљања и надзора топлотних извора - котларница

У предузећу ЈКП „Чачак“ је изграђен, имплементиран, повезан управљачки модул за визуелизацију, обраду и праћење свих пословних процеса и података. Пословни процеси у информационом и информатичком смислу одвијају се у оквиру пет

информационих целина – система: рачуноводствено финансијски програм, документациони систем, систем праћења и надзора топлотних извора и подстаница – СЦАДА, геопросторни систем инфраструктуре ЈКП “Чачак” и систем унутрашње организације радних станица запослених. У оквиру предузећа функционишу и два сигурносна подсистема и то систем видео надзора објеката и материјално техничких средстава и систем праћења возила – ГПС. Пуштен је у рад овај модул, а планирана је надоградња и осавремењивање ових система кроз израду и имплементацију јединственог модула за прикупљање, проток, обраду, праћење и правовремену доставу информација на нивоу предузећа и повезивање са Центром за ванредне ситуације Града Чачка, ради могућности коришћења ресурса овог система.

Пројекат 38:

Реконструкција објекта у јавној својини града за шах клуб и удружење пчелара
Пројекат је реализован. Укупна инвестиција износи 7.800.000,00 динара.

Пројекат 39:

Изградња кајак и рафтинг стазе у Овчар бањи
Није започета реализација активности.

Пројекат 40:

Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре

Уговор о изградњи система за наводњавање у оквиру комплекса Градског фудбалског стадиона је у потпуности реализован у износу од 1.194.000 динара у 2021. години. Уговор о извођењу радова на уређењу комплекса Градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре је, такође, у потпуности извршен у износу 1.498.423 динара у 2021. години. Вредност Уговора о извођењу радова на даљем уређењу комплекса Градског фудбалског стадиона – изградња фудбалског терена у оквиру комплекса Градског је 1.105.693 динара и у потпуности је реализован у 2021. години. Уговор о извођењу радова на даљем уређењу комплекса Градског фудбалског стадиона – радови на изградњи и опремању јавног тоалета у оквиру објекта Градског фудбалског стадиона, чија је укупна вредност 5.292.867 динара, реализован је у износу 2.456.123 динара до краја 2021. године. Радови су завршени у току 2022. године. Преостала је реконструкција западне трибине како би стадион у потпуности био довршен.

Пројекат 41:

Реконструкција зграде „Слобода“ за потребе ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
Реализација пројекта није започета.

Пројекат 42:

Изградња научно-еколошког центра у Овчар бањи.

Пројекат је реализован. Извршена је реконструкција некадашње школе, која је затворена 2013. године, и у њој је смештен изложбени простор биљног и животињског света из Овчарско кабларске клисуре, као и део за научна истраживања. Центар поседује и салу за едукацију капацитета 30 места. Природњачки центар има и образовну и туристичку намену. У изградњу и опремање Природњачког центра уложено је око 30 милиона динара.

Пројекат 43:

Изградња визитор центра у Овчар бањи.

Није започета реализација наведеног пројекта. Надлежност ЈУ „Туристичка организација Чачак“.

Пројекат 44:

Реконструкција ауто-кампа у Овчар бањи

Реализација није започета. Надлежност ЈУ „Туристичка организација Чачак“.

Пројекат 45:

Изградња других гасних котларница или новог котла у Градској топлани од 20MW.

Активност није започета. Надлежност ЈКП „Чачак“.

Пројекат 46:

Пројекат за изградњу јавне гараже

Пројекат није започет. Надлежност ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.

Пројекат 47:

Реконструкција опроштајног платоа на градском гробљу

Реконструкција није започета, али се планира комплетна реализација у 2023. години. Надлежност ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.

Пројекат 48:

Изградња тоалета на градском гробљу

Изградња није започета, али се планира реконструкција постојећег објекта у 2023. години. Надлежност ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.

Пројекат 49:

Изградња сале за ручавање на градском гробљу

Изградња није започета, не планира се реализација ове активности ни у наредној години. Надлежност ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.

Градonaчелник



Милун Тодоровић